

Ведомость работ с -5 по 9 этаж.

Конструкция	Наименование работ	Кол-во	Выполнено	Следует выполнить
Пол				
	Облицовка площадок керамогранитом; м2	34,50		34,50
	Облицовка ступеней керамогранитом; м2	105,29		105,29
	Устройство стяжки из ЦПР М150; м2	2289,06		2289,06
	Укладка керамогранита; м2	2289,062		2289,062
Потолок				
	Устройство подвесного потолка; м2	2243,84		2243,84
	Выравнивание потолочной части маршей; м2	186,9		186,9
Стены				
	Монтаж входных дверей 900x2200; шт	413,00	90,00	323,00
	Монтаж окон в проёмы; м2	302,70	61,80	240,90
	Устройство штукатурки стен; м2	6856,76	2247,66	4609,09
	Шпатлевка и окраска стен; м2	6856,76		6856,76
Проёмы				
	1000x1150; шт	2		2
	1000x1500; шт	1		1
	1100x1500; шт	2		2
	1200x2200; шт	1	1	0
	1220x1100; шт	8		8
	1220x1500; шт	4	1	3
	1230x1100; шт	2		2
	1240x1500; шт	2		2
	1260x1500; шт	1		1
	1300x1500; шт	3		3
	1350x1500; шт	1		1
	1380x1500; шт	2		2
	1420x1500; шт	2	1	1
	1430x1500; шт	6		6
	1450x1500; шт	14	6	8
	1500x1500; шт	23	3	20
	1540x1500; шт	2		2
	1580x1500; шт	1	1	0
	1600x1500; шт	6	3	3
	1640x1500; шт	7	2	5
	1650x1500; шт	7		7
	1670x1500; шт	4		4
	1700x1500; шт	2	1	1
	1700x1800; шт	20	6	14
	1800x1500; шт	7		7
	500x1500; шт	1		1
	820x1500; шт	1		1
	960x1100; шт	2		2
Водоотведение				
	Водосточные желоба; м	197,85		197,85
	Водосточные трубы; м	204,1		204,1
	Устройство дренажа на ур. этажа "-1" и "-2"; м	100		
	Устройство отмосток; м	64		64
	Колодцы дождеприемные; шт	6		6
Вентиляция				
	Выход вентиляционный трубы; шт	11		11
Площадка				

Конструкция	Наименование работ	Кол-во	Выполнено	Следует выполнить
	Укладка керамогранита; м2	751		751
Фасад				
	Устройство дек. штукатурки "Короед" (без вычета окон); м2	7254	4186	3068
	Устройство дек. штукатурки "Короед" (с вычетом окон); м2	2524		2524
	Устройство дек. штукатурки "Короед" (откосы); м2	2250		2250
	Устройство дек. штукатурки "Короед" (низ балконов); м2	125		125
	Устройство дек. штукатурки "Короед" (торцы балконов); м2	400		400
	Устройство фронтов; м	200	112	88
	Ограждение балконов 800x1000x800 мм; шт	329	70	259