

Поэтажная ведомость работ с -5 по 9 этаж.

Наименование	Кол-во	Выполнено	Следует выполнить
-5			
Пол			
Устройство стяжки из ЦПР М150; м2	13,17		13,17
Укладка керамогранита; м2	13,17		13,17
Потолок			
Устройство подвесного потолка; м2	13,17		13,17
Стены			
Монтаж входных дверей 900x2200; шт	7	1	6
Монтаж окон в проёмы; м2	2,112		2,112
Устройство штукатурки стен; м2	62,39		62,39
Шпатлевка и окраска стен; м2	62,39		62,39
Проёмы			
960x1100; шт	2		2
-4			
Пол			
Устройство стяжки из ЦПР М150; м2	91,64		91,64
Укладка керамогранита; м2	91,64		91,64
Потолок			
Устройство подвесного потолка; м2	46,42		46,42
Стены			
Монтаж входных дверей 900x2200; шт	7		7
Монтаж окон в проёмы; м2	4,8		4,8
Устройство штукатурки стен; м2	181,19		181,19
Шпатлевка и окраска стен; м2	181,19		181,19
Проёмы			
1600x1500; шт	2		2
-3			
Пол			
Устройство стяжки из ЦПР М150; м2	105,55		105,55
Укладка керамогранита; м2	105,55		105,55
Потолок			
Устройство подвесного потолка; м2	105,55		105,55
Стены			
Монтаж входных дверей 900x2200; шт	24	9	15
Монтаж окон в проёмы; м2	22,592	7,5	15,092
Устройство штукатурки стен; м2	606,4		606,4
Шпатлевка и окраска стен; м2	606,4		606,4
Проёмы			
1100x1500; шт	1		1
1200x2200; шт	1	1	0
1220x1100; шт	8		8
1230x1100; шт	2		2
1600x1500; шт	1	1	0
1640x1500; шт	1	1	0
-2			
Пол			

Наименование	Кол-во	Выполнено	Следует выполнить
Устройство стяжки из ЦПР М150; м2	158,98		158,98
Укладка керамогранита; м2	158,98		158,98
Потолок			
Устройство подвесного потолка; м2	158,98		158,98
Стены			
Монтаж входных дверей 900x2200; шт	26	6	20
Монтаж окон в проёмы; м2	22,88	7,26	15,62
Устройство штукатурки стен; м2	533,15		533,15
Шпатлевка и окраска стен; м2	533,15		533,15
Проёмы			
1000x1500; шт	1		1
1350x1500; шт	1		1
1500x1500; шт	1		1
1600x1500; шт	2	2	0
1640x1500; шт	5	1	4
-1			
Пол			
Устройство стяжки из ЦПР М150; м2	269		269
Укладка керамогранита; м2	269		269
Потолок			
Устройство подвесного потолка; м2	269		269
Стены			
Монтаж входных дверей 900x2200; шт	38	9	29
Монтаж окон в проёмы; м2	50,30	4,80	45,50
Устройство штукатурки стен; м2	599,53	202,45	397,08
Шпатлевка и окраска стен; м2	599,53		599,53
Проёмы			
1100x1500; шт	1		1
1260x1500; шт	1		1
1500x1500; шт	3	1	2
1540x1500; шт	2		2
1600x1500; шт	1		1
1640x1500; шт	1		1
1650x1500; шт	7		7
1700x1500; шт	2	1	1
1700x1800; шт	2		2
500x1500; шт	1		1
820x1500; шт	1		1
1			
Пол			
Устройство стяжки из ЦПР М150; м2	184,00		184,00
Укладка керамогранита; м2	184,00		184,00
Потолок			
Устройство подвесного потолка; м2	184,00		184,00
Стены			
Монтаж входных дверей 900x2200; шт	32,00	11,00	21,00
Монтаж окон в проёмы; м2	22,41	5,31	17,10
Устройство штукатурки стен; м2	547,89	288,29	259,60

Наименование	Кол-во	Выполнено	Следует выполнить
Шпатлевка и окраска стен; м2	547,89		547,89
Проёмы			
1450x1500; шт	3		3
1500x1500; шт	1	1	0
1670x1500; шт	3		3
1700x1800; шт	2	1	1
2			
Пол			
Устройство стяжки из ЦПР М150; м2	183,162		183,162
Укладка керамогранита; м2	183,162		183,162
Потолок			
Устройство подвесного потолка; м2	183,162		183,162
Стены			
Монтаж входных дверей 900x2200; шт	37	6	31
Монтаж окон в проёмы; м2	23,67	5,24	18,44
Устройство штукатурки стен; м2	549,43	107,41	442,03
Шпатлевка и окраска стен; м2	549,43		549,43
Проёмы			
1220x1500; шт	1		1
1380x1500; шт	1		1
1450x1500; шт	4	1	3
1500x1500; шт	1		1
1700x1800; шт	2	1	1
1800x1500; шт	1		1
3			
Пол			
Устройство стяжки из ЦПР М150; м2	183,16		183,16
Укладка керамогранита; м2	183,16		183,16
Потолок			
Устройство подвесного потолка; м2	183,16		183,16
Стены			
Монтаж входных дверей 900x2200; шт	35	15	20
Монтаж окон в проёмы; м2	21,77		21,77
Устройство штукатурки стен; м2	514,90		514,90
Шпатлевка и окраска стен; м2	514,90		514,90
Проёмы			
1000x1150; шт	2		2
1220x1500; шт	1		1
1430x1500; шт	1		1
1450x1500; шт	1		1
1500x1500; шт	2		2
1700x1800; шт	2		2
1800x1500; шт	1		1
4			
Пол			
Устройство стяжки из ЦПР М150; м2	183,4		183,4
Укладка керамогранита; м2	183,4		183,4
Потолок			

Наименование	Кол-во	Выполнено	Следует выполнить
Устройство подвесного потолка; м2	183,4		183,4
Стены			
Монтаж входных дверей 900x2200; шт	36	11	25
Монтаж окон в проёмы; м2	23,78	5,24	18,54
Устройство штукатурки стен; м2	496,45	425,65	70,80
Шпатлевка и окраска стен; м2	496,45		496,45
Проёмы			
1240x1500; шт	1		1
1420x1500; шт	1		1
1430x1500; шт	2		2
1450x1500; шт	1	1	0
1500x1500; шт	2		2
1700x1800; шт	2	1	1
1800x1500; шт	1		1
5			
Пол			
Устройство стяжки из ЦПР М150; м2	183,4		183,4
Укладка керамогранита; м2	183,4		183,4
Потолок			
Устройство подвесного потолка; м2	183,4		183,4
Стены			
Монтаж входных дверей 900x2200; шт	36	11	25
Монтаж окон в проёмы; м2	20,25	2,18	18,08
Устройство штукатурки стен; м2	499,97	465,41	34,56
Шпатлевка и окраска стен; м2	499,97		499,97
Проёмы			
1450x1500; шт	1	1	0
1500x1500; шт	3		3
1670x1500; шт	1		1
1700x1800; шт	2		2
1800x1500; шт	1		1
6			
Пол			
Устройство стяжки из ЦПР М150; м2	183,4		183,4
Укладка керамогранита; м2	183,4		183,4
Потолок			
Устройство подвесного потолка; м2	183,4		183,4
Стены			
Монтаж входных дверей 900x2200; шт	36	2	34
Монтаж окон в проёмы; м2	22,95	12,38	10,58
Устройство штукатурки стен; м2	497,27	455,74	41,53
Шпатлевка и окраска стен; м2	497,27		497,27
Проёмы			
1220x1500; шт	1	1	0
1240x1500; шт	1		1
1380x1500; шт	1		1
1430x1500; шт	1		1
1450x1500; шт	1	1	0

Наименование	Кол-во	Выполнено	Следует выполнить
1500x1500; шт	3	1	2
1700x1800; шт	2	2	0
7			
Пол			
Устройство стяжки из ЦПР М150; м2	183,4		183,4
Укладка керамогранита; м2	183,4		183,4
Потолок			
Устройство подвесного потолка; м2	183,4		183,4
Стены			
Монтаж входных дверей 900x2200; шт	36	2	34
Монтаж окон в проёмы; м2	21,41	7,37	14,04
Устройство штукатурки стен; м2	498,82	229,51	269,31
Шпатлевка и окраска стен; м2	498,82		498,82
Проёмы			
1220x1500; шт	1		1
1300x1500; шт	1		1
1420x1500; шт	1	1	0
1450x1500; шт	1	1	0
1500x1500; шт	2		2
1700x1800; шт	2	1	1
1800x1500; шт	1		1
8			
Пол			
Устройство стяжки из ЦПР М150; м2	183,4		183,4
Укладка керамогранита; м2	183,4		183,4
Потолок			
Устройство подвесного потолка; м2	183,4		183,4
Стены			
Монтаж входных дверей 900x2200; шт	32	7	25
Монтаж окон в проёмы; м2	21,84	2,175	19,665
Устройство штукатурки стен; м2	506,30	73,20	433,10
Шпатлевка и окраска стен; м2	506,30		506,30
Проёмы			
1300x1500; шт	1		1
1430x1500; шт	1		1
1450x1500; шт	1	1	0
1500x1500; шт	3		3
1700x1800; шт	2		2
1800x1500; шт	1		1
9			
Пол			
Устройство стяжки из ЦПР М150; м2	183,4		183,4
Укладка керамогранита; м2	183,4		183,4
Потолок			
Устройство подвесного потолка; м2	183,4		183,4
Стены			
Монтаж входных дверей 900x2200; шт	31		31
Монтаж окон в проёмы; м2	21,96	2,37	19,59

Наименование	Кол-во	Выполнено	Следует выполнить
Устройство штукатурки стен; м2	542,57		542,57
Шпатлевка и окраска стен; м2	542,57		542,57
Проёмы			
1300x1500; шт	1		1
1430x1500; шт	1		1
1450x1500; шт	1		1
1500x1500; шт	2		2
1580x1500; шт	1	1	0
1700x1800; шт	2		2
1800x1500; шт	1		1
Благоустройство			
Водоотведение			
Водосточные желоба; м	197,85		197,85
Водосточные трубы; м	204,1		204,1
Устройство дренажа на ур. этажа "-1" и "-2"; м	100		
Устройство отмосток; м	64		64
Колодцы дождеприемные; шт	6		6
Площадка			
Укладка керамогранита; м2	751		751
Кровля			
Вентиляция			
Выход вентеляционный трубы; шт	11		11
Лестница			
Пол			
Облицовка площадок керамогранитом; м2	34,5		34,5
Облицовка ступеней керамогранитом; м2	105,29		105,29
Потолок			
Выравнивание потолочной части маршей; м2	186,9		186,9
Стены			
Устройство штукатурки стен; м2	220,48		220,48
Шпатлевка и окраска стен; м2	220,48		220,48
Фасад			
Устройство дек. штукатурки "Короед" (без вычета окон); м2	7254	4186	3068
Устройство дек. штукатурки "Короед" (с вычетом окон); м2	2524		2524
Устройство дек. штукатурки "Короед" (откосы); м2	2250		2250
Устройство дек. штукатурки "Короед" (низ балконов); м2	125		125
Устройство дек. штукатурки "Короед" (торцы балконов); м2	400		400
Устройство фронтов; м	200	112	88
Ограждение балконов 800x1000x800 мм; шт	329	70	259